

	czynność	czas trwania	miesiąc																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
A	Wybór Generalnego Wykonawcy	24 tyg.																											
B	Wybór Inżyniera Kontraktu	20 tyg.																											
C	CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE																												
C.1	Szczegółowy harmonogram prac	2 tyg.																											
C.2	Program zapewnienia jakości	2 tyg.																											
C.3	Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia	2 tyg.																											
C.4	Projekty Wykonawcze	27 tyg.																											
C.5	Organizacja biura głównego	3 tyg.																											
C.6	Orgaznizacja zapleczy terenowych	3 tyg.																											
C.7	Sprawdzające badania geotechniczne	4 tyg.																											
C.8	Wycinka drzew	6 tyg.																											
D	PRACE BUDOWLANE																												
D.1	ROBOTY DROGOWE																												
D.1.1	Zapewnienie przejezdności transportów turbin wiatrowych od punktów tranzytowych do placu budowy	18.tyg.																											
D.1.2	Projektowane drogi dojazdowe	26 tyg.																											
D.1.3	Place montażowe	24 tyg.																											
D.1.4	Zjazdy z dróg dojazdowych	14 tyg.																											
D.1.5	Przebudowy istniejących dróg	20 tyg.																											
D.2	ROBOTY FUNDAMENTOWE - Fundamenty elektrowni wiatrowych	22 tyg.																											
D.3	ROBOTY ELEKTRYCZNE																												
D.3.1	Linie średnich napięć 30 kV	35 tyg.																											
D.3.2	GPO Piekary 30/110kV	35 tyg.																											
D.3.3	Linie wysokich napięć 110kV	35 tyg.																											
D.3.4	SE 110/220kV	35 tyg.																											
D.3.5	Linia wysokich napięć 220kV	17 tyg.																											
D.3.6	Dostawa elementów kotwiących turbin	4 tyg.																											
D.3.7	Montaż i rozruch turbin	16 tyg.																											
D.3.8	Obsługa geodezyjna budowy	40 tyg.																											
D.3.9	Obsługa geotechniczna budowy	32 tyg.																											
D.3.10	Eksplotacja i ochrona placu budowy	60 tyg.																											
D.3.11	Nadzory przyrodnicze	18 tyg.																											
D.3.12	Nadzór archeologiczny	18 tyg.																											
E	ODBIÓR KOŃCOWY																												
E.1	Dokumentacja Powykonawcza	17 tyg.																											
E.2	Dokumentacja Ekspłatacyjna	2 tyg.																											
E.3	Pozwolenie na użytkowanie	14 tyg.																											
E.4	Naprawa dróg publicznych	4 tyg.																											
E.5	Przywrócenie terenów do stanu pierwotnego, naprawa drenaży, rekompensaty	4 tyg.																											
E.6	Wypożażenie i oznakowanie eksploatacyjne	4 tyg.																											
E.7	Przeprowadzenie szkolenia	1 tyg.																											
E.8	Kompensacja mocy biernej	10 tyg.																											
E.9	Przylączenie do sieci przesyłowe																												